

# La circulation sur la rocade

## Avant travaux



## Phase 1 : durée 1 mois

Travaux effectués *de nuit*

Restructuration de la bande d'arrêt d'urgence



## Phase 2 : durée 8 mois

Travaux effectués *de jour*


Travaux sur le terre plein central  
Création de la nouvelle voie de gauche  
Reprise de la chaussée de la voie de gauche initiale



## Phase 3 : durée 11 mois

Travaux effectués *de jour*

Travaux sur la rive initiale  
Reprise de la chaussée de la voie de droite initiale  
Travaux d'assainissement  
Pose de protections acoustiques



## Phase en cours

## Après travaux

